

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 3 ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА КРИСАНОВА» ГОРОДА АЛУШТЫ
(МОУ «Школа №3 им. А.Н.Крисанова» г. Алушты)**

Приказ

«30» сентября 2025 г.

№ 256

**Об утверждении Плана мероприятий
(Дорожная карта) и Медиа-плана по подготовке
и проведению капитального ремонта здания
МОУ «Школа №3 им. А.Н.Крисанова» г. Алушты**

С целью эффективности реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта в 2026/2027 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ «Школа №3 им. А.Н.Крисанова» г. Алушты согласно приложения 1.
2. Утвердить Медиаплан по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ «Школа №3 им. А.Н.Крисанова» г. Алушты согласно приложения 2.
3. Разместить данный приказ на официальном сайте МОУ «Школа №3 им. А.Н.Крисанова» г. Алушты.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В.Калиброва

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению капитального ремонта
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3
имени Алексея Николаевича Крисанова» города Алушты**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	Сентябрь 2025	Директор школы	
2	Утвердить План работы и издать приказ по созданию рабочей группы	Сентябрь 2025	Директор школы	
3	Провести инвентаризацию оборудования	Октябрь 2025	Заместитель директора по АХЧ	
4	Организовать образовательный процесс обучающихся	Декабрь 2025	Директор школы, Рабочая группа	
5	Определить форму обучения по классам	Декабрь 2025	Зам. директора	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных предметов)
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	Ноябрь 2025	Зам.директора по УВР	
7	Согласовать с Роспотребнадзором и объекты для организации образовательного процесса	Ноябрь декабрь 2025	Директор школы, заместитель директора по АХЧ	
8	Внести изменения в контракты и договора	Декабрь 2025	Зам.директора по АХЧ	
9	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Декабрь-январь 2025	Директор школы, Заместители директора	

10	Составить расписание занятий, расписание звонков	Декабрь-январь 2025	Директор школы, Заместители директора	
11	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	Декабрь-январь 2025	Директор школы, Заместители директора	

Подготовка школы к проведению капитального ремонта

1	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	октябрь 2025	Директор школы Рабочая группа	
2	Уведомить работников школ об изменении условий труда	октябрь 2025	Директор школы	
4	Организовать демонтаж оборудования, интернет-связи, пожарной сигнализации и т.п.	Декабрь 2025	Заместитель директора по АХЧ, рабочий по обслуживанию здания, учителя	
5	Провести списание оборудования и мебели	октябрь 2025	Зам.директора по АХЧ	

6	Определить место для складирования и хранения на период ремонта оборудования и мебели	Ноябрь 2025	Зам.директора по АХЧ	
7	Подготовить перечень оборудования и мебели, необходимых для приобретения в рамках капремонта.	Ноябрь 2025	Директор школы, Зам.директора по АХЧ	
8	Определение перечня оборудования, необходимого для выполнения функций ОУ. Приказ о закреплении оборудования за учителями, которое будет выноситься за пределы школы.	Ноябрь 2025	Директор школы, Зам.директора по АХЧ	
9	Зафиксировать последние данные счетчиков по теплоэнергоресурсам, водоснабжению и т.п.	перед проведение м кап ремонта	Заместитель директора по АХЧ	
10	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	Август 2027	Директор школы Рабочая группа	После акта приемки- сдачи выполненных работ

Создание штаба по общественному контролю

1	Формирование штаба по общественному контролю	Ноябрь 2025	Директор школы, Зам.директора по ВР	
---	--	-------------	-------------------------------------	--

2	<p>Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды.</p> <p>Проведение заседания родительского комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды; 	Ноябрь 2025	Директор школы, зам.директора по ВР	Протоколы заседания родительского комитета, штаба по общественному контролю
	- создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте школы, в социальных сетях и других СМИ	Ноябрь 2025		
3	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды	1 квартал 2027 г	штаб по общественному контролю	
4	Согласование итоговых вариантов преобразования образовательного пространства в ходе капитального ремонта	1 квартал 2027 г	штаб по общественному контролю	
5	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения школы	Январь 2025-август 2027	штаб по общественному контролю	
6	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания школы	Август 2027	штаб по общественному контролю	

Медиа-план
по подготовке и проведению капитального ремонта здания
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3
имени Алексея Николаевича Крисанова» города Алушты

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения
1	Презентация проекта капитального ремонта для различных аудиторий (обучающиеся, работники школы, родители (законные представители))	Публичные слушания	Ноябрь-декабрь 2025	новости, статьи, анонсы, фоторепортажи
		Интернет сайт школы, официальный паблик школы		
2	Согласование дизайн-проекта	Интернет сайт школы, официальный паблик школы	2025-2027	Новости, фоторепортажи анонсы, статьи
3	Создание «Горячей линии» управления образования для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания школы	Интернет сайт школы, официальный паблик школы	Ноябрь-декабрь 2025	Разместить на официальном сайте школы номер телефона горячей линии управления образования
4	Выставление информации на сайте образовательного учреждения	Интернет сайт школы, официальный паблик школы	Январь 2025-август 2027	Информация размещается зам.директора по ИКТ
5	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Август 2027	Новости, интервью статьи, фоторепортажи
6	Торжественное открытие	Телевидение Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	август 2027	Новости, интервью
7	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Постоянно	Интервью, статьи, новости

